

Preberajúca organizácia Názov a sídlo (pečiatka) Mesto Šaľa Námestie Sv. Trojice č.7 927 15 Šaľa	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej stavby)		Číslo zápisu CMZ 1/2013
Dátum začatia preberacieho konania 18.12.2013	Názov budovy alebo stavby „Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa“		
Popis - Predmetom realizácie boli podľa Zmluvy o dielo a dodatku č.1 nasledovné objekty: „Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa“ SO 01 – Súbor drobnej architektúry – výstavba - 1.00 súbor prvkov drobnej architektúry – výstavba nových - 1.01 fontána - 1.03 drevená terasa nad fontánou - 1.04 premostenie - 1.05 rozvody NN SO 02 – Súbor prvkov verejnej zelene – výsadba nových SO 03 – Verejné osvetlenie – rekonštrukcia - 3.00 verejné osvetlenie – rekonštrukcia - 3.01 rozvody NN – rekonštrukcia SO 04 – Verejné osvetlenie – výstavba nových - 4.00 verejné osvetlenie – výstavba nových - 4.01 rozvody NN SO 05 – Rekonštrukcia a modernizácia plôch verejného priestranstva - 5.00 rekonštrukcia a modernizácia plôch verejného priestranstva - 5.01 hrubé terénne úpravy - 5.02 rekonštrukcia vodovodnej prípojky - 5.03 dažďová kanalizácia a ORL - 5.04 rekonštrukcia dažďovej kanalizácie SO 06 – Autobusová zastávka – rekonštrukcia SO 07 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. M.R.Štefánika SO 08 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Školská SO 09 – Cestné komunikácie, parkovacie plochy – rekonštrukcia SO 10 – Cestné komunikácie, parkovacie plochy – výstavba nových SO 11 – Chodníky – rekonštrukcia - 11.00 chodníky – rekonštrukcia (CMZ) - 11.01 prekládka plynu - 11.02 rekonštrukcia chodníka – ul. M.R.Štefánika - 11.03 rekonštrukcia chodníka – ul. Školská SO 12 – Chodníky – výstavba nových - 12.00 – chodníky – výstavba nových - 12.01 – vertikálne komunikácie – bezbariérová rampa			
Kapacity získané výstavbou a) -podľa projektu skutočného vyhotovenia	b) <u>ostatné budovy a stavby (vč. líniových)</u>		
Zodpovedný stavbyvedúci Ing. František Kováč	Dodávateľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník AVA – stav, s.r.o. Galanta, so sídlom Z. Kodálya 787/6, Galanta		

Generálny projektant ADA ateliér s.r.o. Bratislavská 47/59 Galanta	Projektanti ucelených častí Ing. arch. Ján Špánik – architektúra Ing. Andrej Žurkin – fontány Ing. Norbert Takács – TZB - voda, kanalizácia Ing. Slavomír Vislocký – časť elektro Ing. Zoltán Zeman – doprava, spevnené plochy Ing. Ladislav Horváth – TZB – plyn, kanalizácia ORL Ing. Ján Ďurina – statika Ing. Katarína Tomanová Porubčinová – sadové úpravy	
Technický dozor investora VISIA s.r.o. Ing. Ladislav Chatrnúch Sládkovičova 50 Šaľa		
Číslo a názov stavby „Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa“		
Stavebné povolenie č.j. SP č. 1415/2009-3 predĺženie platnosti SP č. 1069/2011-2 SP č. 2964/2009-3 predĺženie platnosti SP č. 2829/2011 - 2 SP č. A/2009/00542-5-Zlat. predĺženie platnosti SP č. A/2011/00518-3	zo dňa 12.08.2009 21.07.2011 12.08.2009 22.08.2011 12.08.2009 19.08.2011	vydal Obec Močenok Obec Močenok Mesto Šaľa Mesto Šaľa ObÚ ŽP Šaľa ObÚ ŽP Šaľa
Registračný list stavby číslo ---	zo dňa	
Zmluva o dielo Zmluva o dielo č.270/2012	zo dňa 19.06.2012	vrátane dodatkov dodatkov
Dátum začatia prác podľa ZOD – do 7 dní od odovzdania staveniska (odovzdanie staveniska sa uskutočnilo 31.07.2012)	Dátum skutočného začatia prác 01.08.2012	Dátum dokončenia prác podľa ZOD do 30.12.2013

Dôvody nedodržania lehôt a dokončenia dodávky -neuplatňuje sa
Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody Uvedené v stavebnom denníku s vyjadrením zhotoviteľa, technického dozora, investora -podľa projektu skutočného vyhotovenia
Hodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce vykonané v dostatočnej kvalite.
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí – nebránia prevzatíu ani prevádzke: - dosiať trávne semeno na miestach, v ktorých nevzišla tráva, zrealizovať prvú kosbu - lokálne vyzbierať kamene z trávniku (najmä za kaštieľom, medzi objektom galérie a kostolnou záhradou) - doplniť technický list od svetidla vo fontáne s prehlásením o zhode, resp. certifikátom - doplniť optiku do svetidiel na osvetlenie objektu kaštieľa - lokálne vymeniť poškodenú dlažbu na spevnených plochách, najmä dlažbu pred oboma vstupmi do amfiteátra, nárožie ulíc Školská a M.R. Štefánika (poškodená od ťažkých mechanizmov) - vymeniť poškodené – polámané, resp. vylomené betónové odvodňovacie žľaby a cestné obrubníky - opraviť chodník na ul. M.R.Štefánika na bezbariérový prechod k spevnenej ploche pri bytovom dome - znížiť šupátko plynu v chodníku CMZ za bytovým domom (Angličák) - dokončiť vyšpárovanie medzier medzi cestnými obrubníkmi (v oblúkoch) - doplniť chýbajúcu časť roštu do odvodňovacieho žľabu - doplniť dlažbu pod krytmi pôvodného verejného osvetlenia, aby dlažba plynule prechádzala až pod kryt VO - zrezať vyčnievajúci základ pod oploštením za amfiteátrom - vyznačiť vodorovným dopravným značením jedno parkovacie státie za amfiteátrom ako náhrada za nerealizované kvôli zachovaniu orecha čierneho - opraviť oblúk v kamennej dlažbe na amfiteátri – do plynulého oblúka, nie s lomom
Dohoda o opatreniach a lehota pre odstránenie nedorobkov a väd Zhotoviteľ odstráni drobné nedorobky a závady do 31.03.2014
Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd – neuplatňuje sa
Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia. -neuplatňuje sa
Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdávaného objektu – neuplatňuje sa
Termín úplného vyprázdnenia staveniska do 31.03.2014
Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov - neuplatňuje sa
Údaje o prevzatí dokumentácie
- projekt skutočného vyhotovenia - geodetické zameranie stavby - certifikáty, prehlásenia o zhode k použitým materiálom a stavebným výrobkom - stavebný denník - doklady o vykonaných skúškach
Archívne údaje o dokumentácii: bude archivovaná u objednávateľa Mesto Šaľa

Cena V zmysle ZoD č.270/2012 a dodatku č.1 vrátane DPH 20%		933.168,05 Eur	
Cena podľa skutočne vykonaného rozsahu prác ZoD a dodatku č.1 vrátane DPH 20%		919.927,01 Eur	
Cena po odpočítaní zľavy neuplatňuje sa		Eur	
Čiastka pozastavená v zmysle ZoD -	Ku dňu začatia preberacieho konania boli vystavené dielčie faktúry na čiastku SK spolu	Faktúru na dodávku vystaví dodávateľ do	
Záručná lehota (konečný termín) Do 30.12.2018			
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto zápisu			
Vyjadrenie účastníkov konania <i>Účastníci konania odporúčajú predmetnú stavbu prevziať do správy, údržby a úžitku.</i>			
Dátum skončenia preberacieho konania 30.12.2013			
Zástupcovia dodávateľa odovzdávajú a zástupcovia odberateľa preberajú stavebné práce podľa ustanovení Obchodného zákonníka a základných podmienok dodávky stavebných prác v zmysle ZoD.			
Zástupcovia dodávateľa	Mená a priezviská AVA-stav s.r.o. Galanta Bc. Tibor Polák Ing. František Kováč	Funkcie splnomocnený zástupca stavbyvedúci majster	Podpisy 
Zástupcovia preberajúcej organizácie	Valér Hlavatý, majster Mesto Šaľa Martin Alföldi Mgr. Ing. Daniela Vargová Ing. Jana Nitrayová Ing. Elena Matajsová Miroslav Políček Ing. Gabriela Braníková	primátor mesta Šaľa prednostka MsÚ Šaľa vedúca OSaKČ referent investičných činností referent dopravy a technických činností	
Ostatní účastníci	VISIA s.r.o. Šaľa Ing. Ladislav Chatrných	stavebný, technický dozor	
Rozdeľovník : 5 x Mesto Šaľa, 1 x AVA – stav s.r.o. Galanta , 1 x VISIA s.r.o. Šaľa			