PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M6115	**Názov mosta:**	75_004 Most cez rieku Váh v meste Šaľa
Komunikácia:	75, *573*	**Správca:**	Slovenská správa ciest - IVSC Bratislava
Správc. číslo:	004		
Kumulatívne st.:	20,986 km (75)		
Kilometrovníkové st.:	20,256 km (DZ 20,0)		
Rok postavenia:	1977	**Vlastník:**	Štát
Dĺžka premostenia:	298,6 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M6115.01	**Počet:**	1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	7.10.2020	**Poveternostné podmienky:**	
Teplota vzduchu:	15,00°C	oblačno	
Teplota konštrukcie:	°C		

Zhotoviteľ prehliadky	(organizácia, mená a funkcie pracovníkov)
Slovenská správa ciest - IVSC Bratislava	Ing. Katarína Germánová
Slovenská správa ciest - IVSC Bratislava	Ján Demo

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	20,0 t
Výhradná:	60,0 t
Výnimočná:	237,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	**4 - Uspokojivý**
Po prehliadke:	**5 - Zlý**

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
A-Celkové pôsobenie			
B-Spodná stavba			**IV**
Bc-opory	304-Záclony	DCM 01	III
Bc-opory	313-Odlupovanie	DCM 01	III
Bc-opory	314-Obrusovanie	DCM 01	III
Bd-podpery, (piliere)	304-Záclony	DCM 01	III
Bd-podpery, (piliere)	701-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže	DCM 01	IV
C-Nosná konštrukcia			**V**
C-Nosná konštrukcia	304-Záclony	DCM 01	IV
Ca-Hlavná konštrukcia	403-Vlhké škvrny	DCM 01	V
Ca-Hlavná konštrukcia	702-Obnažená betonárska výstuž	DCM 01	V
Ca-Hlavná konštrukcia	711-Korózia betonárskej výstuže	DCM 01	IV
D-Mostný zvršok			**V**
Da-Vozovka	803-Povrchové kaverny	DCM 01	IV
Da-Vozovka	806-Rozpad krytu vozovky / chodníka	DCM 01	V
Da-Vozovka	810-Zvlnenie povrchu vozovky / chodníka	DCM 01	V
Da-Vozovka	812-Priečne trhliny	DCM 01	IV
Da-Vozovka	813-Pozdĺžne trhliny	DCM 01	IV
Da-Vozovka	814-Sieťové trhliny	DCM 01	IV
De-rímsa	702-Obnažená betonárska výstuž	DCM 01	IV
De-rímsa	711-Korózia betonárskej výstuže	DCM 01	IV
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
F-Mostné závery			**IV**
F-Mostné závery	1001-Znečistenie suťou	DCM 01	IV
F-Mostné závery	1009-Rázy pri premávke	DCM 01	IV
F-Mostné závery	1012-Nerovnobežné hrany	DCM 01	IV
F-Mostné závery	1013-Priečne ušmyknutie	DCM 01	IV
G-Odvodnenie mosta			**V**
G-Odvodnenie mosta	1108-Prenikanie vody vedľa odvodňovačov	DCM 01	IV
G-Odvodnenie mosta	1110-Krátke odvodňovacie rúrky	DCM 01	IV
G-Odvodnenie mosta	1202-Korózia kovových častí	DCM 01	V
H-Ostatné príslušenstvo mosta			**IV**
Hb-zvodidlá	1202-Korózia kovových častí	DCM 01	IV
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1209-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky	DCM 01	III
J-Okolie mosta			
Celkové hodnotenie mosta:			**5**

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

vykonať kompletnú diagnostiku mosta

vymeniť kryt vozovky

opraviť resp. vymeniť dilatácie

vymeniť odvodňovacie rúry

osadiť ev.č. mosta

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis: .....

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: 75-004 Šaľa (19).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: 75-004 Šaľa (15).jpg



Názov: 75-004 Šaľa (14).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: 75-004 Šaľa (13).jpg



Názov: 75-004 Šaľa (12).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: 75-004 Šaľa (11).jpg



Názov: 75-004 Šaľa (9).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: 75-004 Šaľa (7).jpg



Názov: 75-004 Šaľa (6).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: 75-004 Šaľa (4).jpg



Názov: 75-004 Šaľa (3).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: 75-004 Šaľa (2).jpg



Názov: 75-004 Šaľa (1).jpg

Konštrukčný prvok: